



CONTOPP® ZERO 21

Aufheiz-
protokoll

Protokoll zum Funktionsheizen

Belegereife 21 Tage

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben/
Bauabschnitt: _____

Bauteil/Wohnung
Stockwerk: _____

Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 7. Einbautag	+ 25°C			
Am 8. Einbautag	+ 35°C			
Am 9. Einbautag	+ 45°C			
Am 10. Einbautag	maximale Heiztemperatur			
Am 11. Einbautag				
Am 12. Einbautag				
Am 13. Einbautag				
Am 14. Einbautag				
Am 15. Einbautag				
Am 16. Einbautag				
Am 17. Einbautag				
Am 18. Einbautag				
Am 19. Einbautag	+ 45°C			
Am 20. Einbautag	+ 35°C			
Am 21. Einbautag	+ 25°C			

Achtung: Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja Nein

Ende des Funktionsheizens: _____

Heizungsfabrikat: _____

Belüftung während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers: Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen: Ja Nein

Ort/Datum: _____

Auftraggeber: _____ Heizungsbauer: _____